

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
					163,957,074.48	163,957,074.48	163,957,074.48				
MEX200201708183	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	HUEHUETOCA, COLONIA SANTA TERESA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,996,383.58	1,996,383.58	1,996,383.58	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708190	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	HUEHUETOCA, SALITRILLO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,333,825.87	2,333,825.87	2,333,825.87	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708199	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	JALTENCO, JALTENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,223,061.46	2,223,061.46	2,223,061.46	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708201	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NEXTLALPAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	NEXTLALPAN, SANTA ANA NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,426,416.87	2,426,416.87	2,426,416.87	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708206	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, ELECTRIFICACIÓN, BARRA PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL.	COACALCO DE BERRIOZÁBAL, SAN FRANCISCO COACALCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	952,599.17	952,599.17	952,599.17	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.80	80.00%
MEX200301791608	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN (ETAPA 1 DE 2)	NEXTLALPAN, SAN MIGUEL JALTOCAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,891,133.93	5,891,133.93	5,891,133.93	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	12.47	70.00%
MEX200201708213	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN BARRIO SAN JUAN XOCOTLA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	TULTEPEC, TULTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,795,248.12	1,795,248.12	1,795,248.12	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	291.00	97.00%
MEX200201708246	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN Y DE LA COL. CANDELARIA.	TEPETLAOXTOC, CONCEPCIÓN JOLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,047,936.56	5,047,936.56	5,047,936.56	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	21,926.00	95.00%
MEX200201708260	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA CITENDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	JOCOTITLÁN, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	649,852.96	649,852.96	649,852.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708302	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE OZUMBA.	OZUMBA, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	512,846.71	512,846.71	512,846.71	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708305	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TONANITLA.	TONANITLA, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	545,810.42	545,810.42	545,810.42	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200301791951	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE ZACUALPAN	ZACUALPAN, ZACUALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,749,974.32	3,749,974.32	3,749,974.32	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	14.25	50.37%
MEX200201708324	ESCUELA DEL AGUA	ESTADO DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Piezas	9.00	100.00%
MEX200201708337	CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR SANITARIO DE DESCARGA DE SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN, BESANA ANCHA EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	ALMOLOYA DE JUÁREZ, SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,381,474.43	1,381,474.43	1,381,474.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1,293.60	98.00%
MEX200301791991	PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE ATARJEAS Y COLECTORES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL NUEVO AEROPUERTO FELIPE ANGELES EN LOS MUNICIPIOS DE NEXTLALPAN, TECÁMAC Y ZUMPANGO.	NEXTLALPAN, TECÁMAC, ZUMPANGO. SANTA ANA NEXTLALPAN, SAN MATEO ACUITLAPILCO, SAN MIGUEL JALTOCAN, TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA, LOS REYES ACOZAC, SAN JUAN PUEBLO NUEVO, ZUMPANGO DE OCAMPO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,402,670.53	2,402,670.53	2,402,670.53	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.45	45.00%
MEX200201708446	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR JAMAPA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	11,981,670.89	11,981,670.89	11,981,670.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.87	99.00%
MEX200201708461	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ	TEXCOCO, TEXCOCO DE MORA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,658,675.42	1,658,675.42	1,658,675.42	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	3.60	80.00%
MEX200201708464	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO JOYAS DE SANTA ANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	TEXCOCO, TEXCOCO DE MORA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	266,116.51	266,116.51	266,116.51	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX200201708467	COLECTOR DE ALIVIO CARRETERA LECHERIA - TEXCOCO	TEXCOCO, TEXCOCO DE MORA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,050,843.96	3,050,843.96	3,050,843.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.26	48.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708477	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA REHABILITACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN, RECTIFICACIÓN Y DESAZOLVE, MUROS DE GAVIÓN DE CAUCES EN EL RÍO LERMA Y CAUCES AFLUENTES (RIOS EL ARENAL, SAN JUAN OCOYOACAC, AMEYALCO, VERDIGUEL I, VERDIGUEL II, TEJALPA, SAN LORENZO Y EL ESPINO, AFLUENTES A DIVERSOS RIOS Y BARRANCAS), ZONA SURPONIENTE.	CHAMPULTEPEC TIANGUISTENCO METEPEC OCOYOACAC LERMA XONACATLÁN OTZOLOTEPEC TOLUCA CALIMAYA SAN ANTONIO LA ISLA, CHIAPULTEPEC SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA METEPEC OCOYOACAC LERMA XONACATLÁN VILLA CIJAUHTEMOC TOLUCA CALIMAYA SAN ANTONIO LA ISLA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	385,436.85	385,436.85	385,436.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.35	35.00%
MEX200201708481	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (UNIDAD HABITACIONAL CONAZA), MUNICIPIO DE AXAPUSCO,	AXAPUSCO, AXAPUSCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,118,349.31	1,118,349.31	1,118,349.31	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.17	100.00%
MEX200201708483	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 1 DE 3)	CHAPA DE MOTA, SAN FELIPE COAMANGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,814,648.66	5,814,648.66	5,814,648.66	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	13.09	100.00%
MEX200201708488	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTRILLADO SANITARIO, ETAPA 2 DE 3 (SEGUNDO BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE), EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	TEMASCALCINGO , SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,718,306.15	2,718,306.15	2,718,306.15	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	5.34	97.00%
MEX200201708490	REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO, COLONIA PRENSA NACIONAL	TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.00	0.00%
MEX200201708491	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO PARA EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS.	ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,071,380.95	1,071,380.95	1,071,380.95	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.80	80.00%
MEX200201708494	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPAN DE LA SAL.	IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	730,290.25	730,290.25	730,290.25	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.95	95.00%
MEX200201708498	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ATARJEAS Y COLECTORES EN SANTA ANA NEXTLALPAN (CABECERA MUNICIPAL).	NEXTLALPAN, Santa Ana Nextlalpan	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,264,967.40	1,264,967.40	1,264,967.40	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.80	80.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708655	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE LAS REDES DE ATARJEAS Y COLECTORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES.	SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES,	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	933,040.67	933,040.67	933,040.67	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.65	65.00%
MEX200201708659	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,126,421.96	1,126,421.96	1,126,421.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.53	53.00%
MEX200201708666	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200301790903	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY. (HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD)	ACAMBAY, BUENA VISTA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,154,378.04	4,154,378.04	4,154,378.04	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708673	EQUIPAMIENTO ELECTROMÉCANICO DEL POZO TULTENANGO Y COLONIA CUAUHTEMOC.	EL ORO, EL MOGOTE, ESTACIÓN TULTENANGO (TULTENANGO), LA NOPALERA, SAN NICOLÁS TULTENANGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,522,484.47	1,522,484.47	1,522,484.47	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.98	98.00%
MEX200201708684	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO, PARA LAS LOCALIDADES DE EL TEJOCOTE Y PRESA BROCKMAN.	EL ORO, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE), PRESA BROCKMAN.	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,869,403.24	2,869,403.24	2,869,403.24	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.98	98.00%
MEX200201708688	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA).	HUEHUETOCA, LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA)	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,819,994.22	2,819,994.22	2,819,994.22	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708692	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN, SAN MIGUEL DEL CENTRO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,592,636.53	2,592,636.53	2,592,636.53	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	300.00	100.00%
MEX200201708712	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO, PARA LA COMUNIDAD DE MESA DE BOMBARO.	TEMASCALCINGO, MESA DE BOMBARO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,174,417.67	3,174,417.67	3,174,417.67	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.98	98.00%
MEX200201708719	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE CARBAJAL.	TEXCALTILÁN, CARBAJAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,752,290.87	1,752,290.87	1,752,290.87	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	11.34	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708726	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESA RICA (LA FINCA).	VALLE DE BRAVO, MESA RICA (LA FINCA)	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,274,036.99	1,274,036.99	1,274,036.99	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	9.37	100.00%
MEX200201708730	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ.	VILLA GUERRERO, ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,416,143.84	3,416,143.84	3,416,143.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	17.04	94.00%
MEX200201708735	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS).	VILLA VICTORIA, HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS)	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,798,322.93	1,798,322.93	1,798,322.93	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	6.03	100.00%
MEX200301790944	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA CANDELARIA.	ATLACOMULCO, EL RINCÓN DE LA CANDELARIA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,922,558.71	1,922,558.71	1,922,558.71	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.95	95.00%
MEX200201708740	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AMPLIACIÓN AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL PUERTO.	CHAPA DE MOTA, EL PUERTO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,539,858.70	1,539,858.70	1,539,858.70	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	15.50	100.00%
MEX200201708743	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN.	MORELOS, SAN MARCOS TLAZALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,451,347.43	2,451,347.43	2,451,347.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	16.23	99.00%
MEX200201708747	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TETITLÁN	TENANCINGO, SAN JUAN TETITLÁN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,904,915.06	2,904,915.06	2,904,915.06	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	7.50	100.00%
MEX200201708752	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA, ETAPA 1 DE 3	ACAMBAY, GANZDA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	8,891,544.84	8,891,544.84	8,891,544.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	7.60	100.00%
MEX200301791132	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SAN FRANCISCO TETETLA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	SAN FRANCISCO TETETLA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,078,402.93	3,078,402.93	3,078,402.93	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.97	97.00%
MEX200301791186	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SABANA DEL MADRONO (EL MADRONO), MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	SABANA DEL MADROÑO, VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,976,050.90	2,976,050.90	2,976,050.90	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Km	12.75	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708755	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE.	ACAMBAY, BARRIO DE GUADALUPE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,982,073.88	6,982,073.88	6,982,073.88	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	4.80	100.00%
MEX200201708763	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ETAPA 1 DE 2.	SAN FELIPE DEL PROGRESO, BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,263,273.29	5,263,273.29	5,263,273.29	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	5.30	100.00%
MEX200201708772	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO PUEBLO NUEVO.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN, EL CERRITO PUEBLO NUEVO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,953,295.58	6,953,295.58	6,953,295.58	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	7.30	89.00%
MEX200201708782	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI, ETAPA 4 DE 4	JIQUIPILCO, SAN ANTONIO NIXINI	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,394,601.81	5,394,601.81	5,394,601.81	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	70.00	100.00%
MEX200201708793	ESTUDIO GEOFÍSICO EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILCO	JIQUIPILCO, JIQUIPILCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	141,652.58	141,652.58	141,652.58	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	kilómetro	5.30	100.00%
MEX200301791266	ESTUDIO GEOFÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN, SANTA ANA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	149,956.62	149,956.62	149,956.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200301791280	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA DR. GUSTAVO BAZ MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN, DR. GUSTAVO BAZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	242,361.16	242,361.16	242,361.16	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708800	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	TEPETLIXPA, NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	289,635.96	289,635.96	289,635.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708823	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GANZDA.	ACAMBAY, GANZDA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	662,001.15	662,001.15	662,001.15	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708830	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE.	COATEPEC HARINAS, PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) COLONIA GUADALUPE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	709,948.59	709,948.59	709,948.59	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201708834	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS METLA.	COCOTITLÁN, SAN ANDRÉS METLA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	267,761.86	267,761.86	267,761.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708910	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN, BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	287,471.62	287,471.62	287,471.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708913	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA SAN JERONIMO DE LOS DOLORES.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN, BARRIO DE LAS ESCOBAS DEL AGUA SANJERÓNIMO DE LOS DOLORES	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	212,132.16	212,132.16	212,132.16	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708917	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN, SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	271,961.05	271,961.05	271,961.05	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708933	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RINCÓN DE LÓPEZ.	TEJUPILCO, RINCÓN DE LÓPEZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	584,413.93	584,413.93	584,413.93	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708939	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUADRILLA DE FLORES.	TLATLAYA, CUDRILLA DE FLORES	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	192,149.33	192,149.33	192,149.33	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708947	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIV)	ALMOLOYA DE JUÁREZ, CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIV)	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	316,971.16	316,971.16	316,971.16	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708953	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TLALCHICHILPA.	SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN PABLO TLALCHICHILPA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	257,864.34	257,864.34	257,864.34	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201708977	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ESTUTEMPAN.	SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTUTEMPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	226,950.43	226,950.43	226,950.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er Trimestre 2021 Programas Federales 2020

miércoles, 31 de marzo de 2021

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
MEX200201709154	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE XHINTE DE LAGOS.	MORELOS, XHINTE DE LAGOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	244,414.27	244,414.27	244,414.27	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201709167	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD RANCHO OXCO.	OTZOLOTEPEC, RANCHO EL OXCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	284,994.67	284,994.67	284,994.67	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201709173	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL APARURAL 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,294,871.29	1,294,871.29	1,294,871.29	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX200201709178	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE EJECUTORES APARURAL 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	492,596.64	492,596.64	492,596.64	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.92	92.00%
MEX200201705223	SUPERVISIÓN TÉCNICA APARURAL 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,835,363.78	1,835,363.78	1,835,363.78	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.99	99.00%
MEX200201709182	MONITOREO APARURAL 2020		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	149,999.74	149,999.74	149,999.74	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Mbiliario y Equipo	3.00	100.00%
MEX200201709350	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACOMULCO.	ATLACOMULCO, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	759,249.33	759,249.33	759,249.33	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1.00	100.00%
MEX200201709353	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO DE HIDALGO.	ECATZINGO, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	745,493.79	745,493.79	745,493.79	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1.00	100.00%
MEX200201709356	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES DE TECHUCHULCO DE ALLENDE Y SAN PEDRO (LA PREPA), MUNICIPIO DE JOQUICINGO.	JOQUICINGO, TECHUCHULCO DE ALLENDE SAN PEDRO (LA PREPA)	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	758,976.85	758,976.85	758,976.85	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1.00	100.00%
MEX200201709359	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA.	SAN ANTONIO LA ISLA, CABECERA MUNICIPAL	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	759,565.90	759,565.90	759,565.90	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1.00	100.00%

