

## Formato Destino del Gasto (SRFT)

4to. Trimestre 2022 FISE 2022

9 de enero de 2023

| Folio                  | MID's | Concepto de la Obra   | Municipio       | Ramo                                     | Programa   | Presupuesto           | Ministrado            | Ejercido              | Institución Ejecutora                  | Unidad de Medida | Avance acumulado | %      |
|------------------------|-------|---|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|--------|
| <b>Total FISE 2022</b> |       |   |                 |  |  | <b>200,000,000.00</b> | <b>200,000,000.00</b> | <b>158,271,539.95</b> |  |                  |                  |        |
| MEX220202067932        | 68711 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC                                     | OTUMBA          | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 9,000,000.00          | 9,000,000.00          | 8,235,830.62          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | POZO             | 0.15             | 15.00% |
| MEX220202067933        | 68745 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN                         | OTUMBA          | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 9,000,000.00          | 9,000,000.00          | 7,855,115.72          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | POZO             | 0.97             | 97.00% |
| MEX220202067934        | 68763 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO        | LA PAZ          | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | 5,767,135.43          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | POZO             | 0.59             | 58.50% |
| MEX220202067952        | 69545 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR                                   | APAXCO          | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 2,377,408.57          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 506.88           | 99.00% |
| MEX220202067955        | 69626 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA                   | VALLE DE CHALCO | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 45,000,000.00         | 45,000,000.00         | 37,658,921.57         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 26,570.94        | 63.50% |
| MEX220202067960        | 69811 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU   | CHAPA DE MOTA   | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 17,000,000.00         | 17,000,000.00         | 15,992,225.84         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 25,616.00        | 80.00% |
| MEX220202067964        | 70181 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL            | ATLACOMULCO     | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 20,500,000.00         | 20,500,000.00         | 13,348,624.77         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 20,268.00        | 60.00% |
| MEX220202067970        | 70342 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ             | ECATEPEC        | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 9,000,000.00          | 9,000,000.00          | 8,858,179.50          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | POZO             | 0.70             | 70.00% |
| MEX220202067980        | 70858 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE              | CUAUTITLÁN      | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         | 4,774,768.95          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 1,059.00         | 30.00% |
| MEX220202068001        | 71503 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO | TEZOYUCA        | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 13,000,000.00         | 13,000,000.00         | 7,660,140.65          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | METROS LINEALES  | 17,275.52        | 56.79% |
| MEX220202068198        | 78275 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR                                   | APAXCO          | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 4,000,000.00          | 4,000,000.00          | 3,450,973.87          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | POZO             | 0.01             | 1.00%  |
| MEX220202068218        | 79956 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD CUAUTITLÁN ASENTAMIENTO CUAUTITLÁN CENTRO                        | CUAUTITLÁN      | 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 2,939,923.18          | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | TANQUE           | 0.99             | 99.00% |

