

# Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT) Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)

## Informe Definitivo

### Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2022

26 de junio de 2023

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
<b>Total FISE 2022</b>						<b>158,314,353.89</b>	<b>158,314,353.89</b>	<b>158,314,353.89</b>					
MEX220202067932	68711	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC	OTUMBA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	8,235,830.62	8,235,830.62	8,235,830.62	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	1	100	100
MEX220202067933	68745	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN	OTUMBA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	7,855,115.72	7,855,115.72	7,855,115.72	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	1	100	100
MEX220202067934	68763	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO	LA PAZ	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	5,767,135.43	5,767,135.43	5,767,135.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	87.05	87.05	100
MEX220202067952	69545	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR	APAXCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	2,377,408.57	2,377,408.57	2,377,408.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	512	512	100
MEX220202067955	69626	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA	VALLE DE CHALCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	37,658,921.57	37,658,921.57	37,658,921.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	35,985.84	35,985.84	100
MEX220202067960	69811	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU	CHAPA DE MOTA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	15,992,225.84	15,992,225.84	15,992,225.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	32,020	32,020	100
MEX220202067964	70181	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL	ATLACOMULCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	13,348,624.77	13,348,624.77	13,348,624.77	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	33,780	33,780	100
MEX220202067970	70342	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ	ECATEPEC	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	8,858,179.50	8,858,179.50	8,858,179.50	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	1	100	100
MEX220202067980	70858	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE	CUAUTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	4,817,582.89	4,817,582.89	4,817,582.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	3,530	3,530	100
MEX220202068001	71503	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO	TEZOYUCA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO O FINANCIERO	7,660,140.65	7,660,140.65	7,660,140.65	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	METROS LINEALES	30,420	30,420	100

